

Tervezési szerződés TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívásra, „Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden” projekt tervezői feladatok ellátására

I.sz. módosítás

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről

Herend Város Önkormányzata (székhely: 8440 Herend, Kossuth utca 97. adószám: 15734068-2-19, statisztikai számjel:15734068-8411-321-19, bankszámlaszám: 11748007-15734068, képviseli: Jánszky Lajos László polgármester mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Veszprémterv Kft. (cégjegyzékszám:19-09-500896, adószám:11322586-2-19, székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 21.sz., képviseli: Fehérvári András ügyvezető) mint tervező (továbbiakban: **Tervező**) között, az alulírott helyszínen és időpontban, a következő feltételek alapján:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó között 2022. február 04. napján tervezési szerződés jött létre, melyben foglaltak alapján a Megrendelő megrendelte, a Tervező pedig elvállalta Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt, TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívásra, „Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden” projekt megvalósításához szükséges **generál építési tervezési feladatainak** elvégzését a Megrendelő ajánlati felhívása, az ahhoz csatolt részletes feladatleírás, továbbá a Tervező árajánlata alapján.
2. A Felek a szerződés 4. 1. pontjában, a tervezési munka befejező határidejét 2022. március 31. napjában határozták meg.
A Felek rögzítik, hogy a tervezési munkálatok egyes szakaszaihoz kapcsolódóan, a Tervező folyamatos egyeztetést folytatott a Megrendelővel. A tervezési munka folyamatában, a Megrendelő jelezte a Tervező irányába, hogy az eredeti megrendelői utasítástól el kíván térni, mivel a Megrendelő által korábban meghatározott és a Tervező által szolgáltatott tervek szerinti tervezői költségbecslés alapján, az építési munkák értéke messze meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. Továbbá célszerűségi és költségtakarékossági okok miatt is kérte a Megrendelő, hogy a Vállalkozó egyes tervezési munkarészek újra tervezését végezze el.
3. A megelőző pontban foglalt megrendelői igények módosulása miatt, a Tervező jelzéssel élt, mely szerint az eredeti szerződéses határidőt nem képes tartani, melyre figyelemmel kérte a teljesítési határidő módosítását.
A Megrendelő elfogadta a Tervező hivatkozását, mivel kifejezetten a megrendelői igények módosulása miatt kérte a tervmódosítását, így az nem felróható a Tervező számára.
4. Fentiek alapján, Szerződő Felek utalt tervezési szerződésüket, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezése lép:

- 4.1. A Tervező a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatot, az alábbi határidőre köteles teljesíteni:

komplett tervdokumentáció átadása: 2022. június 10.


Az energetikai tanúsítványt, a műszaki átadás-átvétel időpontjában adja át a Tervező a Megrendelőnek.

5. A Felek megállapítják, hogy utalt tervezési szerződésük jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit, változatlan tartalommal hatályában fenntartják.
6. A jelen szerződés módosítás által nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.10.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés módosítás 2 számozott lapból áll és 3 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből kettő eredeti példány Megrendelőt, egy eredeti példány Tervezőt illeti meg.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és együttes értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

Herend, 2022. március 23.



Herend Város Önkormányzata
Jánszky Lajos László polgármester
Megrendelő

Veszprémterv Kft.
Fehérvári András ügyvezető
Tervező

A Megrendelő részéről a pénzügyi kötelezettségvállalást ellenjegyzem:

Herend, 2022. március 23.

Henger Zsuzsanna
gazdasági vezető

Feladó: Epres Róbert <t.metszet@gmail.com>

Dátum: 2022.07.21. 11:31

Címzett: Pénzügy - Herend Polgármesteri Hivatl <penzugy@herend.hu>

Szia Gábor !

A VeszprémTerv megküldte a hiányzó Tervrészt
Fizethető a számla !

Robi

--

Epres Róbert okl. építésm. üv.

20-575-1300

TÉR-METSZET KFT 87/413-336

8255 Balatonrendes László Gy. u. 3.

8300 Tapolca Kossuth L. u. 6.

www.ter-metszet.hu

image.png

— image.png —



— Mellékletek: —

image.png

5,9 KB